

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายจิรพจน์ จีงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๕. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๖. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตตร
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๗. นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๘. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๙. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๐. ผศ.เด่น หวานจริง
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๑. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ
คณบดีคณะศิลปวิจิตร | กรรมการ |
| ๑๒. รศ.จินตนา สายทองคำ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา | กรรมการ |
| ๑๔. นายกิตติ อັถถผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ | กรรมการ |

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑๕. รศ.สมภพ เขียวมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | กรรมการ |
| ๑๖. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๗. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๑๘. นายภัทรชัย พ่วงแผน
ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๑๙. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๒๐. นายวิจิต เพ็ชรดี
ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๑. นายสุรียา เล้าประเสริฐ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๒. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

- | | |
|--|---------|
| ๑. นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ | กรรมการ |
| ๒. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช | กรรมการ |
| ๓. นายศุภรากร พานิชกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด | กรรมการ |
| ๔. นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | กรรมการ |
| ๕. นายจำเริญ แก้วเพ็ญกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ | กรรมการ |
| ๖. นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี | กรรมการ |
| ๗. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี | กรรมการ |
| ๘. นางกัลยาณี ยังสังข์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง | กรรมการ |
| ๙. นางสาวสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี | กรรมการ |
| ๑๐. นายพงศกร ทิพย์สุขศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา | กรรมการ |

- | | |
|--|---------|
| ๑๑. นายจรัญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ | กรรมการ |
| ๑๒. นางขวัญใจ พิมพ์มล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี | กรรมการ |
| ๑๓. นางอารีย์ สีลาพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช | กรรมการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

f

- | | |
|---|------------------|
| ๑. นางสาวนปภา ชูเกียรติ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | กรรมการ |
| ๒. นายธนพรธน์ ต่ายคำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| ๑. นายบัณฑิต เข้มทอง | คณะศิลปศึกษา |
| ๒. นายวิสุทธิ์ จั๊ยมมา | วิทยาลัยนาฏศิลป์ |
| ๓. ผศ.นพคุณ สุตประเสริฐ | คณะศิลปนาฏดุริยางค์ |
| ๔. นายวรวิทย์ เลิศอุทัย | คณะศิลปนาฏดุริยางค์ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๓๒๒,๐๕๒,๖๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๓

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๔.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๒๙.๒๗

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๓๘๑,๑๒๕,๒๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๘๔ คิดเป็น ร้อยละ ๓๔.๑๑

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๔๔๔,๑๕๒,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปี ทั้งสิ้น ๒๓๔,๗๓๗,๓๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๓

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๗.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๑๗

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๑๓๒,๒๘๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๐.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๑๗

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๑๗๒,๒๙๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๘๗,๓๑๕,๓๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๙

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๑๑

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๒๗๑,๘๕๓,๖๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๗๓.๕๘ คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๗๐

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๒๗๑,๘๕๓,๖๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อ

มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 8 ก.พ.64	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบสุทธิ
1	วชศ.	1,694,600.00	918,083.81	54.18
2	วนศ.นครศรีธรรมราช	74,276,400.00	38,025,390.54	51.19
3	วนศ.จันทบุรี	28,389,340.00	13,775,067.00	48.52
4	วนศ.เชียงใหม่	12,077,400.00	3,778,400.00	31.28
5	วชศ.สุพรรณบุรี	19,608,520.00	4,845,022.00	24.71
6	วนศ.นครราชสีมา	10,739,100.00	2,521,700.00	23.48
7	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,674,200.00	766,150.00	20.85
8	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,330,600.00	3,131,500.00	20.43
9	วนศ.ลพบุรี	42,775,380.00	5,191,253.31	12.14
10	วนศ.สุโขทัย	20,420,285.00	2,281,485.00	11.17
11	สำนักงานอธิการบดี	29,240,780.00	3,138,864.85	10.73
12	คณะศิลปปริจิตร	22,206,350.00	1,898,898.11	8.55
13	วนศ.พัทลุง	23,040,580.00	1,420,460.00	6.17
14	วนศ.กาฬสินธุ์	22,696,750.00	1,246,300.00	5.49
15	วนศ.สุพรรณบุรี	24,343,500.00	1,132,000.00	4.65
16	วนศ.อ่างทอง	7,107,000.00	323,000.00	4.54
17	วนศ.	48,567,000.00	1,748,606.39	3.60
18	คณะศิลปศึกษา	21,928,275.00	727,268.80	3.32
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,610,300.00	445,800.00	2.40
ผลรวมทั้งหมด		446,726,360.00	87,315,249.81	19.55

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด ๔X๙ เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ ๒)

๒. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จำนวน ๕ รายการ ขณะนี้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้าง บริษัทห่อหมั่นเมืองจำกัดแล้ว และวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะเสนอราคาใหม่แล้ว (หักหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ดนตรี) ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ระยะเวลาสัญญา ๑๒๐ วัน)

๒. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ ๑ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งวดเงิน แก้อสัญญา ทำให้มีการปรับลดงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒๘๘,๖๘๘ บาท (เดิม ๑,๘๙๐,๐๐๐ ปรับลดเป็น ๑,๖๐๑,๓๑๒ บาท)

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง คาดว่าไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการตามรูปแบบรายการซึ่งเป็นงานงวดที่ ๑ เนื่องจากก่อนหน้านี้การปรับปรุงห้องประชุมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้มีปัญหาอุปสรรคคือพื้นที่จริงหน้างานกับรูปแบบไม่เท่ากัน และส่วนต่อเติมอาคารมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่าวอยู่ในงวดงานที่ ๑ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนเพิ่งได้มาสิ้นสุดสัญญาพอดี

๒. ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง คาดว่าไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขณะผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๑ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการจัดทำฐานรากได้ สาเหตุจากฐานรากอยู่ตรงบ่อเกรอะจำนวน ๒ จุด จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องรอปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แล้วเสร็จจึงจะสามารถดำเนินการจัดทำงวดที่ ๑ ต่อได้ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว วิทยาลัยฯ ได้แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการตามสัญญา

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ส่งแผนงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง ตามบันทึกข้อความที่ วธ ๐๘๑๐/๑๓๗๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๓-๘ คาดว่าจะส่งมอบ/เบิกจ่ายตามแผนที่ผู้รับจ้างกำหนดไว้ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๒๔,๘๒๐ เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ จำนวน ๙๙๙,๘๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งวดที่ ๔ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งวดที่ ๕ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๖ จำนวน ๑,๘๗๔,๗๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๗ จำนวน ๒,๒๔๙,๖๔๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน เมษายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๘ จำนวน ๒,๔๙๙,๖๐๐ บาท แผนส่งมอบ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

คาดว่าจะขอขยายเงินกันเหลือมีปี ๒๕๖๓ ถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ ๔ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผู้รับงานทำแผนการดำเนินงานที่เหลือดังนี้ งวดที่ ๕-๖ คาดการณ์การเบิกจ่ายภายใน มีนาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๗ - ๘ การเบิกจ่ายภายใน เมษายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๙-๑๐ การเบิกจ่ายภายใน พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ รอเบิกจ่ายงวดที่ ๔ และส่งงานงวดสุดท้าย (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) คาดว่าจะตรวจรับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ และงวดสุดท้าย พร้อมกัน ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ซึ่งสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิทยาลัยฯได้รับหนังสือขอขยายเวลาจากผู้รับจ้าง เนื่องจากรูปแบบรายการขัดแย้ง ทำให้ผู้รับจ้างต้องรอการแก้ไขรูปแบบรายการจากสำนักสถาปัตยกรรม โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาออกไปได้ ๔๓ วัน ทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) และขณะนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือจากผู้รับจ้างในการขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-๑๙ โดยวิทยาลัยฯ ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ลดค่าปรับเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ วัน และต่อมาผู้รับจ้างทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์เรื่องแบบฝ่าเพดานห้องประชุมชั้น ๒ เนื่องจากกระทบจากการปรับรูปแบบขัดแย้งตอนต้น โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ

ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ ลดค่าปรับลงเป็นจำนวน ๑๖ วัน และต่อมาผู้รับจ้างแจ้งว่าพบปัญหาระบบสุขาภิบาล ภายนอกตัวอาคารไม่มีอยู่ในรูปแบบรายการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วหากไม่ทำระบบดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานงวดสุดท้ายได้ วิทยาลัยฯ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้าง อาคารวิทยบริการ ที่ประชุมมีมติให้ตัดงานเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น ๒ ออก และจัดทำระบบสุขาภิบาลแทนทำให้ ผู้รับจ้างได้วันลดค่าปรับอีก ๒๐ วัน รวมวันลดค่าปรับที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้น ๕๒ วัน)

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน ก้นเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รายการก่อสร้าง อาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง งวดที่ ๔ , ๕ และงวดที่ ๖ (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๘. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินก้นเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จำนวน ๘ หุ่น บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้ ดำเนินการตรวจรับแล้วแจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวชำรุดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยฯ จึงส่ง หนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อมาวิทยาลัยฯ ได้รับ เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเร่งรัดแก้ไขชิ้นงาน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไขชิ้นงาน

๙. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินก้น เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ก่อหนี้แล้วเมื่อ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าใน การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหาร งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ หน่วยงานสามารถก่อกำหนดนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

- กล้องเก็บอุปกรณ์แบบมีล้อเลื่อน อยู่ระหว่างส่งมอบ

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะแล้วรอลงนามสัญญา

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (๙-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

- โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๔๐ รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๒ รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญาในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ TOR

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อุตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๕ รายการอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๑ รายการทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม

๒๕๖๔

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายคิวกพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑วิธีเฉพาะเจาะจง

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ๖ รายการอยู่ระหว่างขอเสนอราคา

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๒๕ รายการอยู่ระหว่างทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓
- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๗ รายการอยู่ระหว่างทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑วิธีเฉพาะเจาะจง

- รถโฟล์คคลิฟท์ พิลเลอร์ ใหม่ Diesel ๒.๕ Ton ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากครุภัณฑ์ไม่มี

จำหน่าย

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาด ๒๔ ที่นั่ง ประกาศผู้ชนะในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ)

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรกร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑วิธีเฉพาะเจาะจง

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒๘ รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและขอเสนอราคา

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๕๖ รายการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๑๓ รายการอยู่ระหว่างพิจารณา TOR และร่างประกาศเชิญชวน (๓ วัน)

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๔๐ รายการอยู่ในขั้นตอนประกาศร่างและประกาศเชิญชวน (เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่)

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๒ รายการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๑๙ รายการอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ TOR

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑วิธีเฉพาะเจาะจง

- จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำพร้อมค่าติดตั้งและรื้อถอน ใช้เงินเหลือจ่าย

๑๕. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑วิธีเฉพาะเจาะจง

- พัดลมตั้งโต๊ะใช้เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผนที่ วธ ๐๘.๑.๐๒/๑๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๒ รายการอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาและอยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๓ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และส่งมอบ

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๑๐ รายการอยู่ระหว่างรอส่งของ

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๑๖ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๒ รายการอยู่ระหว่างการจัดหาเอกสารส่งเบิก

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรุญ คณบดีคณะศิลปวิจิตรได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๙ รายการอยู่ระหว่างการเงินคณะฯ ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ระหว่างการเงินคณะตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อัทธผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๕๗ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๒๑ รายการทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๑๓ รายการอยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว (จัดทำเอกสารเบิกจ่าย)

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๒๓ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายสุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๖ รายการลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๑๖ รายการทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๒๔ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๑๔ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๗ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๒๑ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

นางกัลยาณี ยิ่งสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๒๐ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๒ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๑๕. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยช่างศิลป์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ระหว่างส่งเบิกแล้ว ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาแล้ว/รอเอกสารจัดทาหลักผู้ขายเพื่อวาง PO

๑๖. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑. ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒. ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศาลพระภูมิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๒๓๐,๖๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผนที่ วธ ๐๘.๑.๐๒/๑๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยสำนักสถาปัตยกรรม

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา

๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ๘๐% อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า ๗๐ %

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร ๗ ชั้น คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ออกแบบสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ออกแบบวิศวกรรมโยธา ๑๐๐% ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ๑๐๐ % อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ๑๐๐ % อยู่ระหว่างประมาณการราคา ๙๐ %

๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๐๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถพล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐
- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐
- ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗,๓๔๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐
- ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น ๓ และชั้น ๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงงบประมาณทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น
- รายการปรับปรุงห้องสมุดอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

- ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพืระนุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล ได้รูปแบบรายการแล้วและได้ดำเนินการจัดส่งรูปแบบรายการ/ประมาณราคา ปร.๔-๖ ให้สถาบันฯทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ วธ.๐๘๑๐/๔๐ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
- อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคากลางท้องถิ่นคาดเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ได้ดำเนินการจัดทำแผน ให้สถาบันฯทราบแล้วทางไลน์เครือข่ายกองแผน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.รูปแบบรายการ(แบบก่อสร้าง) ได้รับ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

๒.ประมาณราคา ปร.๔-๖ ได้รับ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

๓.ประมาณราคาท้องถิ่น คาดว่าได้ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔.กำหนดรายละเอียด TOR คาดกำหนด วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๕.ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง คาดประกาศ วันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๖.คาดลงนามสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๗.ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบงาน จำนวน ๔๘๐ วัน

๘.กำหนดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑๔ งวด

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ

๒. ปรับปรุงสนามหน้าเวทีกลางแจ้งใช้เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผนที่ วธ ๐๘๐๑.๐๒/๗๓๙ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๓

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปบุรี ดังนี้

- รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๙,๓๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๘๖๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.๑ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ๘๐% ก.๒ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ๘๐% ก.๓ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า ๘๐%

ขั้นตอน ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ๘๐ %

ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า ๘๐ % คาดว่าจำดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือนมกราคม ๒๕๖๔

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้

๑. ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน ๑ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้

- ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำราคาท้องถิ่นจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง แต่ในขณะที่จัดทำราคาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงได้ตรวจพบว่ารูปแบบรายการตกแต่งอาคารวิทยบริการ วนศ. พัทลุง มีหลายรายการเกิดการซ้ำซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งขอปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่ซ้ำซ้อนกันไปยังสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ไขรูปแบบรายการ

- ก่อสร้างอาคารเรียนพื่นบ้าน (เรินโนรา หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้าร้อยละ ๑๐

๑๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

๓. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ

๑๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้

- ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น อยู่ระหว่างปรับแก้รายการ ปริมาณงานและราคา BOQ (คณะกรรมการนัดประชุม วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๑๗. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพ์มิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า ๙๕ %

- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า ๙๖ %

๑๘. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๒ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ๑๐๐ % ก.๓ ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ๑๐๐ %

ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐%

ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐%

ง. อยู่ระหว่างดำเนินการรออิบตีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา

- ปรับปรุงปั๊มยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๒ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ๑๐๐ % ก.๓ ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ๑๐๐ %

ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐%

ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐%

ง. อยู่ระหว่างดำเนินการรอจัดตั้งนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา

๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกพันเดิม)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ ๑ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งวดเงิน แก่ใช้สัญญาทำให้มีการปรับลดงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒๘๘,๖๘๘ บาท (เดิม ๑,๘๙๐,๐๐๐ ปรับลดเป็น ๑,๖๐๑,๓๑๒ บาท)

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม งบประมาณทั้งสิ้น ๙๕,๘๘๘,๙๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙,๘๙๖,๙๐๐ บาท ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๔,๙๙๒,๐๐๐บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ ๑๖ เรียบร้อยแล้วขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการงวดที่ ๑๗ (งวดสุดท้าย) คาดว่าน่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ ได้ประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔,๘๔๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ ๒) การก่อสร้างจริงมีงานลดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๑๐๖.๖๙ บาท รอส่งมอบงาน งวดที่ ๕ รอเบิกจ่ายงวดที่ ๓และ ๔

๔. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพ์มิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๗๑๕,๓๒๕.๐๖ บาท
- ๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๙๘,๗๖๕.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๑๖,๐๕๐.๐๐ บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๐๒,๔๒๗.๐๒ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๗๘๐,๒๘๗.๙๘ บาท
- ๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๙๒,๔๖๓.๘๘ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๒๘๕,๒๐๓.๓๑ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๔๐๗,๒๖๐.๕๗ บาท
- ๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๔๖,๙๓๕.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๐๗๓,๒๕๒.๐๐ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๕๗๓,๖๘๓.๐๐ บาท
- ๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๔๓,๙๘๐.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๓๖๓,๑๐๔.๓๕ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๓๘๐,๘๗๕.๖๕ บาท
- ๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๔๗,๕๗๙.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๘๓๕,๙๑๒.๕๓ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๕๑๑,๖๖๖.๔๗ บาท
- ๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๓๒,๙๖๕.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๐๔๖,๗๘๗.๙๙ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๕๘๖,๑๗๗.๐๑ บาท
- ๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๘๒,๒๒๑.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๒๒๐,๒๒๗.๐๐ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๐๖๑,๙๙๔.๐๐ บาท
- ๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๐๖,๔๓๒.๒๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๒๖,๗๕๐.๐๐ บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๘๘๕,๑๙๘.๔๐ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๗๙๕,๔๘๓.๘๐ บาท
- ๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๖๘,๙๐๗.๐๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๖๘๗,๓๒๖.๓๔ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๓๘๑,๕๘๐.๖๖ บาท
- ๑๓. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๐๑,๒๙๖.๒๐ บาท
 - จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๓๒,๒๑๘.๒๐ บาท
 - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๗๖๒,๘๘๗.๗๙ บาท
 - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๘๐๖,๑๙๐.๒๑ บาท

๑๔. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๘,๒๔๗.๐๐ บาท

- จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน ๘,๘๐๕.๐๓ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๓๓๘,๙๙๒.๕๔ บาท

- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒๗๐,๔๔๙.๔๓ บาท

๑๕. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๗๔๐,๕๕๗.๓๐ บาท

- จอเงินในระบบ / ทำสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๔๓๖,๗๘๗.๐๔ บาท

- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๓๐๓,๗๗๐.๒๖ บาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า

๑. งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น ๓๓,๔๙๑,๑๐๐.๐๐ บาท

๒. ผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ในภาพรวมของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น ๑๖,๕๒๕,๐๙๐.๘๙ บาท

๓. งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๑๕,๘๖๖,๐๐๙.๑๑ บาท

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง

๒. เรงรัดให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แล้วแต่ยังไม่จอบเงินในระบบ หรือหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรงดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและจอบเงินในระบบให้เสร็จสิ้น

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนมกราคม
๒๕๖๔ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑) งบดำเนินงาน

๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการ
เรียนการสอน

๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ค.ศ.63 -ค.ศ.64 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)			
1	สำนักงานอธิการบดี	3,498,000.00	2,125,477.27	-	-	-	-	2,005,443.00	216,891.13	5,503,443.00	2,342,368.40	42.56	3,161,074.60
2	คณะศิลปศึกษา	6,000.00	3,995.10	-	-	-	-	1,800,000.00	0	1,806,000.00	3,995.10	0.22	1,802,004.90
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	6,000.00	2,889.00	-	-	-	-	164,473.00	0	170,473.00	2,889.00	1.69	167,584.00
4	คณะศิลปวิจิตร	6,000.00	3,877	-	-	-	-	195,720.00	6,509.19	201,720.00	10,386.57	5.15	191,333.43
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	293,160.00	8,980.24	972,360.00	813,281.10	-	-	1,536,200.00	461,101.39	2,801,720.00	1,283,362.73	45.81	1,518,357.27
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	100,900.00	61,681.43	344,370.00	271,967.92	323,454.00	323,453.51	207,238.00	140,328.23	975,962.00	797,431.09	81.71	178,530.91
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	108,570.00	0	295,530.00	226,856.67	-	-	261,305.00	0	665,405.00	226,856.67	34.09	438,548.33
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	111,600.00	70,504.71	333,210.00	330,482.02	-	-	728,510.00	104,112.14	1,173,320.00	505,098.87	43.05	668,221.13
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	158,240.00	155,613.50	344,205.00	341,486.93	-	-	430,295.00	185,417.36	932,740.00	682,517.79	73.17	250,222.21
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	143,120.00	91,430.89	325,125.00	304,898.35	-	-	1,120,327.75	276,465.03	1,588,572.75	672,794.27	42.35	915,778.48
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	126,740.00	110,931.10	96,500.00	0	-	-	756,480.00	168,297.81	979,720.00	279,228.91	28.50	700,491.09
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	143,120.00	111,995.70	287,325.00	269,048.53	-	-	949,425.00	155,754.38	1,379,870.00	536,798.61	38.90	843,071.39
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	149,950.00	149,644.46	315,675.00	305,703.99	-	-	1,609,025.00	134,820.58	2,074,650.00	590,169.03	28.45	1,484,480.97
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	195,300.00	132,829.77	432,285.00	0	-	-	1,002,486.00	616,034.64	1,630,071.00	748,864.41	45.94	881,206.59
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	109,300.00	106,745.35	332,430.00	134,989.03	-	-	443,870.00	199,703.50	885,600.00	441,437.88	49.85	444,162.12
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	109,300.00	98,744.48	211,080.00	198,049.34	-	-	312,340.00	129,892.40	632,720.00	426,686.22	67.44	206,033.78
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	253,790.00	210,283.06	361,770.00	200,501.13	-	-	248,202.00	245,955.57	863,762.00	656,739.76	76.03	207,022.24
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	78,750.00	51,173.33	93,930.00	85,668.48	-	-	88,075.00	11,235.00	260,755.00	148,076.81	56.79	112,678.19
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	78,750.00	78,750.00	74,400.00	58,755.74	-	-	69,158.00	0	222,308.00	137,505.74	61.85	84,802.26
	รวม	5,676,590.00	3,575,546.77	4,820,195.00	3,541,689.23	323,454.00	323,453.51	13,928,572.75	3,052,518.35	24,748,811.75	10,493,207.86	42.40	14,255,603.89

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า

- มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔ สูงเกิน ๕๐ % ทั้งสิ้น ๖ หน่วยงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๙๗๕,๙๖๒.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗๙๗,๔๓๑.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๑ %

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๙๓๒,๗๔๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๘๒,๕๑๗.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๗ %

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๖๓๒,๗๒๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒๖,๖๘๖.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๔ %

๔. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๘๖๓,๗๖๒.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๕๖,๗๓๙.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๓ %

๕. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒๖๐,๗๕๕.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๘,๐๗๖.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๙ %

๖. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒๒๒,๓๐๘.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๗,๕๐๕.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๕ %

มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๒. หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ควบคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัด

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ม.ค.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - ม.ค.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,832,010.00	5,410,832.91	-10,421,177.09	34.18	4,206,036.00	3,269,476.53	20.65	77.73	12,562,533.47	79.35
2	คณะศิลปศึกษา	13,128,950.00	6,372,576.00	-6,756,374.00	48.54	4,462,400.00	2,330,617.14	17.75	52.23	10,798,332.86	82.25
3	คณะศิลปวิจิตร	3,914,400.00	1,014,693.00	-2,899,707.00	25.92	790,400.00	284,554.92	7.27	36.00	3,629,845.08	92.73
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,289,450.00	644,200.00	-2,645,250.00	19.58	1,158,500.00	627,450.00	19.07	54.16	2,662,000.00	80.93
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	14,722,575.00	4,482,731.67	-10,239,843.33	30.45	5,042,274.00	2,902,324.95	19.71	57.56	11,820,250.05	80.29
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	4,144,750.00	1,323,075.00	-2,821,675.00	31.92	1,358,040.00	677,346.70	16.34	49.88	3,467,403.30	83.66
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5,226,100.00	617,580.00	-4,608,520.00	11.82	1,243,600.00	521,224.77	9.97	41.91	4,704,875.23	90.03
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,642,550.00	1,069,967.00	-2,572,583.00	29.37	865,770.00	626,870.81	17.21	72.41	3,015,679.19	82.79
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	5,565,900.00	933,553.75	-4,632,346.25	16.77	2,075,635.00	1,594,762.61	28.65	76.83	3,971,137.39	71.35
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,609,500.00	1,308,191.60	-4,301,308.40	23.32	1,524,910.97	685,873.25	12.23	44.98	4,923,626.75	87.77
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,895,300.00	379,522.69	-5,515,777.31	6.44	1,689,948.00	544,459.03	9.24	32.22	5,350,840.97	90.76
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	7,130,234.00	394,532.00	-6,735,702.00	5.53	2,200,860.00	1,141,404.86	16.01	51.86	5,988,829.14	83.99
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,848,675.00	2,508,600.00	-5,340,075.00	31.96	2,153,514.00	1,562,668.38	19.91	72.56	6,286,006.62	80.09
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,024,860.00	1,619,777.12	-5,405,082.88	23.06	2,182,060.00	1,286,966.68	18.32	58.98	5,737,893.32	81.68
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,877,400.00	1,150,776.60	-3,726,623.40	23.59	1,612,850.00	1,034,549.73	21.21	64.14	3,842,850.27	78.79
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,585,300.00	377,095.00	-3,208,205.00	10.52	915,035.00	555,670.00	15.50	60.73	3,029,630.00	84.50
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,102,525.00	850,678.00	-2,251,847.00	27.42	1,085,642.00	566,066.32	18.25	52.14	2,536,458.68	81.75
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,333,100.00	85,500.00	-1,247,600.00	6.41	276,980.00	96,009.21	7.20	34.66	1,237,090.79	92.80
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	175,281.86	-247,880.14	41.42	50,250.00	43,547.61	10.29	86.66	379,614.39	89.71
รวมทั้งสิ้น		116,296,741.00	30,719,164.20	- 85,577,576.80	26.41	34,894,704.97	20,351,843.50	17.50	58.32	95,944,897.50	82.50

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ได้ทั้งสิ้น 30,719,164.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.41

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งสิ้น 20,351,843.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.50 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งสิ้น 20,351,843.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.32 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๓๐,๗๑๙,๑๖๔.๒๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๑ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒๐,๓๕๑,๘๔๓.๕๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๒ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒๐,๓๕๑,๘๔๓.๕๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม

ผู้ตรวจสรุปการประชุม